

Confirmação

**1.Verificação da ventilação**

Sim      Não

1.1 Verificar 15 minutos de ventilação após cada pega

--	--

**2.Verificação do saneamento**

2.1 Efectuar o saneamento em 20 minutos por pega

--	--

**3.Verificação da carga e remoção de escombros**

3.1 Verificar o volume a transportar por pega

--	--

3.2 Verificar o equipamento utilizado

Carregador

Transportador


3.3 Verificar as características do equipamento

Nº. de vagonetas

Capacidade de transporte (m<sup>3</sup>)

Transporte real da vagoneta

Nº. de viagens

Velocidade de descarga (min/carro)

Velocidade de carregamento (m<sup>3</sup>/min)


3.4 Verificar o tempo de ciclo

Deslocamento vazio (min)

Ligação à frente (min)

Limpeza (min)

Carga (min)

Desligar (min)

Transporte a vazadouro (min)

Ligação (min)

Descarga (min)

Transporte vazio (min)


Inspeccionou:

Verificou:

Aprovou:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_/\_\_/\_\_